

СОГЛАСОВАНО: Сидорова  
Глава Администрации  
Кочергинского сельсовета  
Е.А.Мосягина  
08.09.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ: Сидорова  
Директор  
ООО «Кошурниковские Энергосети»  
О.В. Михальченко  
08.09.2022 г.



**АКТ  
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ  
КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,  
КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
модульной котельной установки МКУ-В-2,4, расположенной по адресу:  
Красноярский край, Курагинский район, с.Кочергино, ул.Юбилейная, д.3  
(наименование объекта и адрес)**

с.Кочергино

Комиссия в составе:

Председатель Малахов Александр Васильевич- заместитель директора по производству

Члены комиссии:

Немченко Игорь Иванович	- начальник участка
Тамарских Сергей Васильевич	- машинист котельной
Васюков Сергей Николаевич	- и.о. мастера котельной
Новикова Мария Николаевна	- заместитель главы Кочергинского сельсовета

произвела осмотр выполненных работ штатными сотрудниками  
ООО «Кошурниковские Энергосети»  
(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

- 1.К освидетельствованию и приёмке представлены котлы (котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением 9 кгс/см<sup>2</sup> в течение 60 мин.
2. В течение времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.
3. В течение времени нахождения под максимальным рабочим давлением 9 кгс/см<sup>2</sup> признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались.

**Решение комиссии:**

Котлы (котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом.

Председатель

А.В. Малахов

Члены комиссии:

И.И. Немченко