

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКПД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Кочергинского сельсовета
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курагинский энергосервис"
Стройка - Реконструкция водопроводных сетей в с. Кочергино
Объект - Реконструкция водопроводных сетей в с. Кочергино по ул. Юности от ВКЗ
до дома № 1

Вид деятельности по ОКДП	
Концессионное соглашение	номер
	01 прил. №3
Вид операции	дата
	18 ноября 2016г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	15.09.2020	с 15.05.2020 по 15.09.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2020 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд) 71,599 тыс. руб.																
Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				Всего	В том числе			Всего	В том числе							
поз. по смете					Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.					
по порядку	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1.															
1	1	ТЕР01-02-027-01	Расчетка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,5	159,7		159,7	14,52	80		80	7		0,9
		Пр. Министром Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМН-6,35 НР (4 руб.) : 80% *0,7 от ФОТ СЛ (2 руб.) : 45% *0,65 * 0,9 от ФОТ	спланированной площади											0,4

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в ответ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,2275	4795,7	121,72	4673,98	438,37	1091	28	1063	100	13,57 3,09	29,5 6,71
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (77 руб.) : 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (42 руб.) : 50%*0,85 * 0,85 * 0,9 от ФОТ												
3	3	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0125	1381,38	1381,38			17	17			154 1,93	
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (10 руб.) : 80%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.) : 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
4	4	ТЕР06-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 100 мм	100 м	1,25	830,62	830,62			1038	1038			92,6 115,75	
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (538 руб.) : 74%*0,7 от ФОТ СП (467 руб.) : 50%*0,9 от ФОТ												
5	5	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,25	2146,47	95,78	43,3	3,87	2683	120	54	5	10,2 12,75	0,3 0,4
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (114 руб.) : 130%*0,7 от ФОТ СП (85 руб.) : 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
6	6	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм	1 км трубопровода	0,125	5034,56	2143,26	2633,97	314,6	629	268	329	39	200,68 25,09	21, 2,6
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (251 руб.) : 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (178 руб.) : 89%*0,85 * 0,85 * 0,9 от ФОТ												
7	7	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полипропилен низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	12,63	87,27				1102					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35												
8	8	ТЕР22-03-002-01	Установка фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,9	350,4	50,11	300,29	38,78	315	45	270	35	4,8 4,32	2,6 2,3
		Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (73 руб.) : 130%*0,7 от ФОТ СП (54 руб.) : 89%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
9	9	ТСЦ-507-0781	Переход полипропиленовый 80х32	шт.	1	44,51				45					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35												
10	10	ТСЦ-507-0916	Соединительная арматура трубопроводов: диаметром 25 мм	10 шт.	0,4	66,88				27					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	ТСЦ-507-2619	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35	10 шт.	0,4	50,06				20					
12	12	ТЕР85-5-9	Смена задвижек диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (32 руб.): 103% * 0,7 от ФОТ СП (24 руб.): 60% * 0,9 от ФОТ	100 шт.	0,01	63294,21	4405,68	634,33		533	44	6		422 4,22	
13	13	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (17 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ СП (10 руб.): 50% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,2275	854,62		854,62	112,94	194		194	26		7,1 1,7
14	14	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (2 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 50% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,5	42,73		42,73	5,65	21		21	3		0,3 0,1
15	15	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35 НР (52 руб.): 80% * 0,7 от ФОТ СП (32 руб.): 45% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3 грунта	0,12	763,76	763,76			92	92			86,5 10,62	
16	16	ФССЦп-01-01-01-030	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ФЕР) СМР=13,43 НР 0% * 0,7 от ФОТ СП 0% * 0,9 от ФОТ	1 т груза	1,128	10,13		10,13		11		11			
17	17	ФССЦп-03-21-02-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: II класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевозка ФЕР СМР=13,43 НР 0% * 0,7 от ФОТ СП 0% * 0,9 от ФОТ	1 т груза	1,128	7,87		7,87		9		9			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										7907	1652	2037	215	177,77	14,5
Накладные расходы										1169					
Сметная прибыль										902					
Итого по акту:															
Итого по Поз. 1-15 "Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35"															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										86					0,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1455				3,09	8,63
Земляные работы, выполняемые ручным способом										208				12,55	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										2043				115,75	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										5577				42,16	5,45
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										589				4,22	
Итого										9958				177,77	14,55
Всего с учетом "Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ТЕР) СМР=6,35"										63233				177,77	14,55
Итого по Поз. 16 "Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ФЕР) СМР=13,43"										11					
Погрузо-разгрузочные работы										11					
Итого										148					
Всего с учетом "Перевод в цены 2 кв. 2020 г (водопровод ФЕР) СМР=13,43"															
Итого по Поз. 17 "Перевозка ФЕР СМР=13,43"										9					
Перевозка грузов автотранспортом										9					
Итого										121					
Всего с учетом "Перевозка ФЕР СМР=13,43"										63502				177,77	14,55
Итого															
Справочно, в базисных ценах:										4218					
Материалы										2037					
Машины и механизмы										1867					
ФОТ										1169					
Накладные расходы										902					
Сметная прибыль										8097					
Затраты на возмещение НДС при УСНО (4218+0+(2037-215)+1169*0,1712+902*0,15)*0,2*6,35															
ВСЕГО по акту										71599				177,77	14,55

Сделал: Директор ООО "Курагинский Энергосервис" И.И. Немченко

Принял: Глава Курагинского сельсовета Е.А. Мосягина