

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
0322005	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация с. Кочергино
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курагинский Энергосервис"
 Стройка - Модернизация водопровода в с.Кочергино по ул.Гагарина
 Объект - Водопровод с.Кочергино

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2021 г.

Смета №, замена теплотрассы с. Кочергино (10м)

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

_____ 30,928 тыс. руб.

_____ 5,564 тыс. руб.

_____ 17,8 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Прокладка в непроходных каналах														
1	ТЕР01-01-004-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в отвал экскаваторами "траплайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Экв 2020а (трубопроводы теплотрассы прокладки в непроходных каналах) ОЗПР=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1000 м3 грунта	(1,5*2,5*10) / 1000 0,0375	6764,03	102,44	6661,59	738,24	254	4	250	28	11,42 0,43	49,68 1,86

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР07-06-002-07 прим Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	7387,21	1037,34	6349,87	692,59	148	21	127	14	95,872 1,92	46,608 0,93
3	ТЕР16-05-001-02 прим Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	1 Демонтаж вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	1 шт.	1	8,72	6,14	2,58		9	6	3		0,588 0,59	
4	ТЕРр66-16-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	0,1 10 / 100 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	512,27	219,74	277,44	24,82	51	22	28	2	22,4 2,24	1,67 0,17
5	ТЕР24-01-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	0,01 10 / 1000 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	1 км трубопровода	0,01 10 / 1000	80441,6	4715,14	13036,7	973,78	804	47	130	10	431 4,31	75,37 0,75
6	ТСЦ-103-0357	-10,1 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	М	-10,1	57,29				-579					
7	ТСЦ-103-0134	10,1 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	М	10,1	23,35				236					
8	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	1 Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Эле 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗГ=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	1 шт.	1	183,66	15,35	6,45		184	15	6		1,47 1,47	

ранд-Смета (вер.9.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По прайсу ООО "Водолей"	Кран шаровый AQUALINK Ду-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	шт	1	224,22				224					
10 ТЕР26-01-022- 01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция поверхностей трубопроводов штульными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1 м3 изоляция	0,16	3182,68	275,46	61,66		509	44	10		27,74 4,44	
11 ТСЦ-104-8105	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ- 17Н с внутренним диаметром 108-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	м3	-0,176	2068,99				-364					
12 По мониторингу	Скорлупа Д-40 армофол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	пог. м	10	51,79				518					
13 По мониторингу	Лента оцинкованная 57/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	шт	20	2,68				54					
14 По мониторингу	Замок оцинкованный * ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	шт	20	3,09				62					
15 ТЕР07-06-002- 07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	9570,08	1296,67	7937,34	865,74	191	26	159	17	119,84 2,4	58,26 1,17
16 ТЕР01-01-033- 02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020а (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1000 м3 грунта	0,0375 (1,5*2,5*10 / 1000)	997,43		997,43	131,81	37		37	5		8,87 0,33
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (3экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непороходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46)													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по акту:													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом													
								2338	185	750	76	17,8	5,21
								15540	3944	5339	1620	17,8	5,21
								6555					
								3678					
								3212				0,43	2,19
								6429				4,32	2,1

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							2128				2,06	
		Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)							1573				2,24	0,17
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							9520				4,31	0,75
		Теплоизоляционные работы							2911				4,44	
		Итого							25773				17,8	5,21
		В том числе:												
		Материалы							6257					
		Машины и механизмы							5339					
		ФОТ							5564					
		Накладные расходы							6555					
		Сметная прибыль							3678					
		НДС 20% от 25773							5154,6					
		ВСЕГО по акту							30927,6				17,8	5,21



Директор
ООО "Курганский Энергосервис"
И.И. Немченко

Глава села

Кочергино
" 20 " 09 2021 г.
Е.А. Мосягина



с. Кочергино
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизация водопровода в с. Кочергино по ул. Гагарина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 30,928 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,564 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 17,8 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "Курягинский Энергосервис"
И.И. Немченко
" 20 " 09 2021 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса оборудования, т	
					Всего			В том числе			Оборудование	В том числе						Всего
					6	7	8	9	Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Прокладка в непроходных каналах																		
1	ТЕР01-01-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Зке 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1000 м3 грунта	0,0375	6764,03	102,44	6661,59	738,24		254	4	250	28	11,42	0,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР07-06-002-07 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	100 шт. сборных конструкций	0,02	7387,21	1037,34	6349,87	692,59		148	21	127	14	95,872	1,92
3	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим	Демонтаж вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1 шт.	1	8,72	6,14	2,58			9	6	3		0,588	0,59
4	ТЕР66-16-1 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	100 м трубопровода	0,1	512,27	219,74	277,44	24,82		51	22	28	2	22,4	2,24
5	ТЕР24-01-001-01 Пр.Минстр оя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	1 км трубопровода	0,01	80441,6	4715,14	13036,7	973,78		804	47	130	10	431	4,31
6	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПМ=21,31; МАТ=4,46	М	-10,1	57,29					-579					

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТСЦ-103-0134		Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	М	10,1	23,35					236						
ТЕР16-05-001-02	Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	1 шт.	1	183,66	15,35	6,45			184	15	6		1,47	1,47	
По прайсу ООО "Водолей"		Кран шаровый AQUALINK Ду-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	шт	1	224,22					224						
ТЕР26-01-022-01	Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	1 м3 изоляция	0,16	3182,68	275,46	61,66			509	44	10		27,74	4,44	
ТСЦ-104-8105		Получилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	м3	-0,176	2068,99					-364						
По мониторингу		Скорлупа Д-40 армофол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	пог. м	10	51,79					518						
По мониторингу		Лента оцинкованная 57/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Экв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗПИМ=21,31; МАТ=4,46	шт	20	2,68					54						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	По монитори нгу	Замок оцинкованный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	шт	20	3,09					62							
15	ТЕР07-06-002-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	100 шт. сборных конструкций	0,02	9570,08	1296,67	7937,34	865,74		191	26	159	17	119,84	2,4		
16	ТЕР01-01-033-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46	1000 м3 грунта	0,0375	997,43		997,43	131,81		37		37	5				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Зкв 2020г (трубопроводы теплосети прокладка в непроходных каналах) ОЗП=21,31; ЭМ=7,12; ЗГПМ=21,31; МАТ=4,46)																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																	
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)																	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																	
Теплоизоляционные работы																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
НДС 20%																	
ВСЕГО по смете																	
											2338	185	750	76		17,8	
											15540	3944	5339	1620		17,8	
											6555						
											3678						
											3212					0,43	
											6429					4,32	
											2128					2,06	
											1573					2,24	
											9520					4,31	
											2911					4,44	
											25773					17,8	
											6257						
											5339						
											5564						
											6555						
											3678						
											5154,6						
											30927,6					17,8	